



पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्पन्नको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	१९६४									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	१९६४	१८०४	१६०	१६०			लाभग्राही, cfdf5f]lb df] गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	१८०४	१८०४	०	१६०			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	१८०४	१५६५	२३९		३९९	लाभग्राही र cfdf5f]lb df] गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१८०४	१५६६	२३८		३९८	लाभग्राही, cfdf5f]lb df]]] गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building -DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१८०४	१५६५	२३९		३९९	GMALI, Building -DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	१५६५	१२७६	२८९		६८८	लाभग्राही र cfdf5f]lb df] गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१५६५	१२७६	२८९		६८८	लाभग्राही, cfdf5f]lb df] गाउँपालिका			

cfdf5f]lb³df] गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

								गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building -DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१५६५	१२७६	२८९				६८८	GMALI, Building -DLPIU		
प्रबलीक रण	लाभग्राही संख्या	५९									
	पहिलो किस्ता	५९	२	५७							
	दोश्रो किस्ता	२	०	२							
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरू											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१६७	८२	८५			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	५४					
प्रबलिकरण संख्या	२८					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१२	Pajung & Kerabari,Kerabari,Ganggang, Thulo (As THULO HAKU below),Besi,Sano haku,Lumwadanda,Thulo Haku,Gote (LOCATION NOT FOUND),Salim bhinna,Pairegaun chhap,Sano Haku,Pajung,			ALL 80 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,,Commu nity to monitor cracks.,,RELOCATION OF HOUSES IN ROCKFALL ZONE IS RECOMMENDED. Socio-economic and

cfdf5f]lb³df] गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

		Kerabari,Gorshumba,Tetanche ,Brapche,Simbu Tol घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ८०,-,-,-३,-,- ,११४,८६,११,५,१०,			monitoring is recommended prior to relocation of whole community.,Main village is safe. HOUSEHOLDS ADJACENT TO GULLY EROSION SHOULD BE RELOCATED.,3 HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED, bioengineering and civil engineering measures required to improve stability of the remaining settlement.,slope remediation work required for the protection of the settlement near by the gully.,DOES NOT EXIST,DOES NOT EXIST,All 114 HHs need to relocate,All 86 HHs need to relocate,All 11 HHs need to relocate,Partial relocation; 5 HHs need to relocate,All 10 HHs need to relocate,surface drainage management, slope protection work undergoing
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				
सानुपर्ने बस्ति	९				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत

cfdf5f]lb³df] गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	७					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack of labour and trained masons
<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack of construction material due to geographical difficulty - lack of transportation facility
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difficulty in transportation of construction materials

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
● ढुंगा	घन मि.	१९,४६५	yes	3750	300	500	
● गिट्टी	घन मि.	२,१७१	no	15000	1500	500	
● बालुवा	घन मि.	२,४५३	no	10000	1000	500	
● काठ	क्यु फिट	६४,८०२					
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	1050	150		
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२०,४६४	no	1250	250		
● रड	किलो ग्राम	२२४,२०१					
● जस्ता पाता	बन्डल	२,६४६					
● इट्टा	गोटा	३२२,७३८					

cfdf5f]lb³df] गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण,

२०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		5	5					
सव-इन्जिनियर		5	5					
अ.सव-इन्जिनियर		5	5					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

<p>समस्या / चुनौतिहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actual beneficiaries have not been included in beneficiaries list - The reconstruction work must be within minimum requirement <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geographically challenged and difficult terrain - Lack of human resources(skilled masons) <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benefeciaries dont want to migrate in other safe place leaving their current vulnerable place <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> Banks are far away from the beneficiary settlement areas and they need to walk inorder to reach there

समाधानका उपायहरू

- Coordination and interaction program between the beneficiary and the reconstruction stakeholders
Training to the technical persons

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: शैलेन्द्र विक

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४८५५२०१०

पेश गर्ने

नाम: विक्रम लिDj"

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२३५५३३

स्वीकृत गर्ने:

नाम: अ'चुड तामाड

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८४१८९३१७८